

DECRETO DEL DIRIGENTE

Oggetto: **P.F. CFS – D.G.R. 690/2015 – D.Lgs. n. 50/2016 - Determine del Dirigente nn. 90-99/2019 – Decreti del Dirigente nn. 146-230/2019, 368/2020, 37/2021 – FINE LAVORI di rifacimento impianto di adduzione idrica al vivaio "Alto Tenna" di Amandola (FM) - Liquidazione e pagamento fattura Ing. Gianluca Vallorani, P.I. 00528240443 - Importo Euro 4.000,00 oltre IVA ed oneri ai sensi di legge - Bilancio 2019 – CIG Z1C26C1B66 - Liquidazione e pagamento fattura - Ditta Priori Patrizio P.I. 00519410443 – Bilancio 2020 – CIG 8516394EA4**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto e ritenuto, per i motivi riportati nello stesso documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente atto;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della struttura competente dell'A.S.S.A.M.;

VISTA la L.R. 14.01.1997 n.9 "Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (A.S.S.A.M.). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM)" (BUR 23.01.1997 n.7) e s.m.i.;

VISTA la L.R. 16.09.2013 n. 28;

VISTO il Decreto del Direttore n. 218 del 05.12.2018 – Approvazione bilancio preventivo economico dell'A.S.S.A.M. per l'anno 2019;

VISTO il Decreto del Direttore n. 553 del 26.11.2019 – Approvazione programma di attività e bilancio previsione economico anno 2020;

VISTO il Decreto del Direttore n. 222 del 27.10.2020 – Approvazione Assestamento Bilancio di Esercizio ASSAM anno 2020;

VISTI il Regolamento Amministrativo-Contabile ed il Regolamento per l'acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia dell'ASSAM, approvati con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019;

DECRETA

- di approvare i documenti che attestano la fine dei lavori di rifacimento impianto di adduzione idrica al vivaio "Alto Tenna" di Amandola (FM), allegati al presente atto per farne parte integrante costituiti da: Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 173 D.P.R. n. 554 del 21.12.1999, Certificato di ultimazione dei lavori, Libretto misure finale, Registro di contabilità finale, Relazione illustrativa sulle variazioni apportate in corso d'opera al progetto approvato, Stato di avanzamento finale dei lavori eseguiti al 24.01.2022, Sommario del registro di contabilità, Verbale di ripresa dei lavori;
- di accertare, in conseguenza dell'approvazione dei documenti di cui sopra, la fine dei lavori di rifacimento dell'impianto di adduzione idrica al vivaio "Alto Tenna" di Amandola (FM) alla data del



24.01.2022;

- di liquidare e pagare la fattura elettronica n. FPA 2/22 del 09.03.2022, conservata agli atti di ufficio, pari ad Euro 5.075,20, IVA 22% inclusa, emessa dall' Ing. Gianluca Vallorani di Amandola (P.I. 00528240443), relativa al compenso per incarico progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza, affidato con Determina del Dirigente n. 99 del 08.03.2019 - SMART CIG Z1C26C1B66 – Impegno di spesa n. 153 sul Bilancio ASSAM 2019 - nel modo seguente:
 - **Euro 4.275,20** (Compenso Euro 4.000,00 + Inarcassa Euro 160,00 + IVA 22% Euro 915,20 – Rit. Acc. Euro 800,00) a favore dell' Ing. Gianluca Vallorani (P.I. 00528240443) previa verifica di regolarità contributiva (DURC);
 - **Euro 800,00** a favore dell'Agenzia delle Entrate, a titolo di ritenuta di acconto sui compensi come previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 600 del 29.09.1973;
- di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 1/PA del 08.03.2022, conservata agli atti di ufficio, pari ad Euro 51.857,70, IVA 10% inclusa (imponibile Euro 47.143,36 + IVA Euro 4.714,34), emessa dalla Ditta Priori Patrizio P.I. 00519410443, relativa al compenso per i lavori eseguiti, aggiudicati con Decreto del Dirigente n. 368 in data 17.12.2020 - CIG SIMOG 8516394EA4 - Impegno di spesa n. 678 sul Bilancio ASSAM 2020 - così come di seguito indicato:
 - **Euro 47.143,36**, a favore della Ditta Priori Patrizio (P.I. 00519410443), previa verifica di regolarità contributiva (DURC);
 - **Euro 4.714,34**, a favore dell'Agenzia delle Entrate, a titolo di I.V.A. da versare all'Erario per la scissione dei pagamenti, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, così come integrato e modificato dal D.L. 24.04.2017 n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21.06.2017 n. 96;
- di assoggettare i pagamenti all'obbligo della preventiva verifica di cui all'art.48 bis del DPR 602/73 e della regolarità fiscale prevista dall'art. 80, comma 4, del D. Lgs. 50/2016;
- di autorizzare l'addetto della P.F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola" dell'ASSAM ad emettere i relativi mandati di pagamento come segue:
 - Euro 5.075,20, IVA inclusa, per la fattura n. FPA 2/22 del 09.03.2022 a favore dell' Ing. Gianluca Vallorani (P.I. 00528240443) e dell'Agenzia delle Entrate, a titolo di ritenuta di acconto sui compensi come previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 600 del 29.09.1973;
 - Euro 51.857,70, IVA inclusa per la fattura n. 1/PA del 08.03.2022 a favore della Ditta Priori Patrizio (P.I. 00519410443) e dell'Agenzia delle Entrate, a titolo di I.V.A. da versare all'Erario per la scissione dei pagamenti, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e s.m.i.;
- di richiedere il rimborso alla Regione Marche, ai sensi della D.G.R. n. 690/2015, per interventi di manutenzione straordinaria sul patrimonio immobiliare regionale;
- di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che il sottoscritto Dirigente non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, e di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/90, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;
- di pubblicare il presente atto per estremo sul sito www.norme.marche.it ed in forma integrale sul sito istituzionale dell'ASSAM, www.assam.marche.it, sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi e contratti;



IL DIRIGENTE
Dott. Uriano Meconi

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- L.R. 14.01.1997 n. 9 e s.m.i;
- L.R. 18.05.2004 n. 13;
- L.R. 16.09.2013 n. 28;
- D.G.R. 690/2015;
- D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Regolamento Amministrativo-Contabile ed il Regolamento per l'acquisizione di lavori servizi e forniture sottosoglia dell'ASSAM, approvati con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019;
- Decreto del Direttore n. 218 del 05.12.2018 – Approvazione bilancio preventivo economico dell'A.S.S.A.M. per l'anno 2019;
- Decreto del Direttore n. 553 del 26.11.2019 – Approvazione programma attività e bilancio preventivo economico 2020;
- Determina del Dirigente n. 90 del 27.02.2019;
- Determina del Dirigente n. 99 del 08.03.2019;
- Decreto del Dirigente n. 146 del 16.04.2019;
- Decreto del Dirigente n. 230 del 24.07.2019;
- Decreto del Dirigente n. 368 del 17.12.2020;
- Decreto del Dirigente n. 37 del 05.02.2021;

Motivazione

La Regione Marche, con D.G.R. n. 690/2015, ha approvato lo schema di convenzione per la gestione, da parte dell'ASSAM, degli immobili regionali conferiti in uso alla medesima Agenzia.

Tale convenzione, sottoscritta il 25.09.2015, prevede all'art. 4, che gli interventi di manutenzione straordinaria siano a carico della Regione Marche e da programarsi annualmente, nei limiti delle effettive disponibilità di bilancio. Lo stesso articolo prevede che gli interventi siano realizzati da ASSAM e che i relativi fondi siano erogati dalla stessa Regione a seguito della trasmissione della contabilità, validata dal competente organo ASSAM.

Con nota Prot. ASSAM n. 8242 del 12.10.2018 veniva trasmesso alla Regione Marche il riepilogo dei principali interventi di cui alla DGR 690/2015, da realizzarsi negli anni 2018 e 2019; fra questi figurava la realizzazione di un nuovo impianto di adduzione irrigua al vivaio Alto Tenna di Amandola.

L'intervento si palesava indispensabile per sostituire una struttura di adduzione collocata in una vasta area adiacente il torrente Vetemastro soggetta ad importanti smottamenti.

Con Determina del Dirigente n. 90 del 27.02.2019 veniva autorizzato, ai sensi della suddetta D.G.R., il rifacimento dell'impianto di che trattasi.

Con Determina del Dirigente n. 99 del 08.03.2019 veniva disposto l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs 18.04.2016 n.50, all'ing. Gianluca Vallorani di Amandola (P.I. 00528240443) delle prestazioni tecniche connesse, costituite dal servizio professionale di ingegneria e architettura in qualità di Progettista, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (C.S.P.), Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.), Direttore dei Lavori e assistente ai cantieri



per un importo di euro 4.000,00, IVA e Inarcassa esclusi, di cui zero euro per oneri della sicurezza ai sensi dell'articolo 26, comma 3bis, del D.lgs. n. 81/2008 e veniva assunto l'impegno di spesa n. 153, a favore del medesimo, sul Bilancio ASSAM 2019.

Con successivo Decreto del Dirigente n. 146 del 16.04.2019 veniva approvato il progetto preliminare per il rifacimento dell'impianto di adduzione irrigua al vivaio "Alto Tenna" di Amandola (FM) redatto dal Dott. Ing. Gianluca Vallorani, per un importo massimo presunto a base d'asta di Euro 45.500,00 oltre all'I.V.A. dovuta per legge, contenente – ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 - i seguenti elaborati: calcolo sommario della spesa; inquadramento territoriale; planimetria generale; planimetria dello stato attuale; relazione tecnica; studio fattibilità ambientale. Inoltre, con il medesimo decreto, veniva approvato altresì il relativo quadro riepilogativo economico, così costituito:

- a) Lavori a base d'asta euro 45.500,00;
 - b) Somme a disposizione dell'amministrazione per :
 - IVA sui lavori euro 4.550,00;
 - Imprevisti (art.16 DPR 207/2010) euro 4.550,00;
 - Spese tecniche, Inarcassa e IVA euro 5.075,20 (somma impegnata con Determina 99/19);
- Totale generale del progetto euro 59.675,20.

Con ulteriore Decreto del Dirigente n. 230 del 24.07.2019 si approvava il progetto definitivo redatto dal medesimo professionista per un importo lavori comprensivo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 48.691,26 oltre all'I.V.A. dovuta per legge, contenente – ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 - i seguenti elaborati: relazione tecnica illustrativa; documentazione fotografica; computo metrico estimativo e quadro economico; elenco prezzi unitari; relazione tecnica; relazione dimensionamento serbatoi; piano di manutenzione dell'opera; disciplinare descrittivo delle opere; relazione dimensionamento serbatoi; cronoprogramma; relazione di calcolo; relazione sui materiali; relazione sulle fondazioni; piano di manutenzione delle strutture; inquadramento territoriale; planimetria stato attuale; planimetria stato modificato; particolari costruttivi serbatoio e tubazioni; fabbricato alloggiamento gruppo di pompaggio; particolari costruttivi fabbricato alloggiamento gruppo di pompaggio; istanza di autorizzazione paesaggistica. Si approvava altresì il relativo quadro riepilogativo economico, così costituito:

- a) totale lavori come da computo metrico euro 48.691,26 (di cui costi della sicurezza non soggetti a ribasso euro 1.214,35);
- b) Somme a disposizione dell'amministrazione per :
 - IVA sui lavori euro 4.869,13;
 - Imprevisti e lavori in economia IVA compr. euro 1.039,59;
 - Spese tecniche e Inarcassa euro 4.160,00 IVA su spese tecniche e inarc. euro 915,20 (somma impegnata con Determina 99/19);

Totale somme a disposizione Euro 10.983,92. Totale generale del progetto Euro 59.675,00.

Con Decreto del Dirigente n. 368 del 17.12.2020 veniva approvato, altresì, il progetto esecutivo, conservato agli atti di ufficio, per un importo stimato di Euro 48.882,95, oltre l'IVA dovuta per legge, di cui Euro 1.214,35 per i costi aggiuntivi della sicurezza, ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008, non soggetti a ribasso d'asta. Nel medesimo decreto veniva impegnata, la somma complessiva stimata di Euro 59.637,20, I.V.A. compresa (Imponibile Euro 48.882,95 + IVA 22% Euro 10.754,25), sul Bilancio



ASSAM 2020, P.F. “Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola” – “Progetto Patrimonio”, cod. 10.1 “Beni strumentali – Lavori” codice 206018 - Impegno n. 678.

Da ultimo, con Decreto del Dirigente n. 37 in data 05.02.2021 i lavori venivano aggiudicati alla impresa Priori Patrizio con sede in Via Gronchi, n. 7 di Grottazzolina (FM), con il ribasso applicato ai costi unitari del 19,521% per un importo contrattuale di Euro 39.577,56 oltre IVA (contratto acquisito al protocollo ASSAM n. 0000718 del 08.02.2021).

I lavori da eseguirsi come da contratto principale sono stati consegnati, sotto le riserve di legge, con verbale redatto in data 06.05.2021.

Nel Capitolato Speciale d'appalto si fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in gg.90 consecutivi a partire dalla data di consegna, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 03.08.2021.

Con un secondo verbale, conservato agli atti di ufficio, i lavori sono stati sospesi dal 12.05.2021 al 02.11.2021 per complessivi gg.175; per effetto della sospensione sopra indicata la nuova scadenza addiveniva al 25.01.2022.

L'ultimazione dei lavori è stata effettuata il giorno 24.01.2022, come accertato da verbale redatto in pari data congiuntamente da impresa e direttore dei lavori, e quindi in tempo utile e senza alcun ritardo.

Si è reso necessario, in corso d'opera, apportare variazioni alle quantità di progetto come da variante ultima presentata in comune; tali variazioni sono dipese dalla sopravvenienza di condizioni locali, in particolare geologiche e relative alle opere in interrato, che hanno imposto di spostare, tra l'altro, di circa 60 m la posizione del nuovo serbatoio.

Questo ha comportato modifiche quantitative rispetto al progetto originario, imprevedibili - o comunque difficilmente prevedibili - nella fase progettuale ma necessarie per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento.

Infatti a lavori già avviati, durante le opere di pulizia dell'area, si è riscontrato che tutta l'area a valle del punto di presa, originariamente non visibile perché coperta completamente di rovi ed arbusti, risultava interessata da venute d'acqua, superficiali e profonde. In un tale contesto non è notoriamente possibile né effettuare escavazioni, che si riempirebbero immediatamente di acqua, né posare un serbatoio che sarebbe poggiato giocoforza su un fondo imbibito d'acqua e quindi, di per sé, assai poco stabile.

In prima battuta si era pensato di spostare il serbatoio più a valle del punto originariamente individuato davanti all'opera di presa ma, effettuati dei saggi, anche a valle si sono rilevate consistenti venute d'acqua che hanno sconsigliato di poggiare il serbatoio su tale fondo. Inoltre, vista la consistente venuta d'acqua lungo tutto il pendio, è risultato sconsigliabile effettuare scavi o trincee lungo tale versante poiché si sarebbero potute venire a creare delle vie preferenziali di scorrimento delle acque che avrebbero potuto alterare la stabilità del versante interessato dai lavori.

Di comune accordo con il personale del Vivaio “Alto Tenna” si è quindi provveduto a valutare una nuova posizione, spostata di circa 60 m a destra e più in basso (a sud – est) di ove previsto, ai margini di un campo di piantagione sperimentale del vivaio stesso. Per via di tale modifica si è dovuta presentare una variante con annessa richiesta di nuova autorizzazione paesaggistica al Comune di Amandola e conseguente sospensione dei lavori.



I saggi effettuati sotto il controllo degli archeologi della Soc. Coop. Abaco (Affidataria del servizio di assistenza archeologica allo scavo con decreto del dirigente n. 327 del 23.11.2020) hanno evidenziato una posizione ottimale nel punto anzi descritto. Si precisa ulteriormente che, quasi a fondo scavo, è stato raggiunto lo strato di arenaria (substrato roccioso di base) cosicché, allo stato attuale, il nuovo serbatoio risulta appoggiato direttamente su roccia, in maniera da non avere problema alcuno di stabilità.

In tale contesto è stato quindi spostato anche il nuovo gruppo di pompaggio con la relativa casupola di protezione in legno ed il serbatoio è stato realizzato, come proposto dalla ditta incaricata, in calcestruzzo prefabbricato in maniera da rimanere sempre interrato, dotato comunque di botole per l'accesso allo stesso e dei dispositivi di scarico di fondo e di troppo pieno.

Il nuovo posizionamento è stato valutato anche avendo individuato il tracciato della vecchia linea di adduzione alle vasche esistenti, che transita a poca distanza da dove è stato pubblicato il nuovo serbatoio.

Lo spostamento del serbatoio, e conseguentemente della posizione del gruppo di pompaggio, ha comportato, oltre all'allungamento della linea di adduzione, anche l'allungamento della linea elettrica; questo prolungamento ha comportato la necessità di dover impiegare dei cavi a sezione maggiore vista la caduta di tensione che questo allungamento comportava e analogamente si sono dovuti modificare due interruttori nel quadro principale.

Sempre in conseguenza di tale spostamento si è dovuto procedere a realizzare un innesto a "T" sulla vecchia tubazione di adduzione ai vecchi serbatoi, onde permetterne la periodica pulizia degli stessi interrompendo il flusso che verrà quindi deviato ai vecchi serbatoi e dagli stessi, mediante il troppo pieno, al torrente Vetremastro.

Tale sistemazione, ottenuta mediante l'apposizione di ulteriori due valvole a sfera, permette anche nel malaugurato caso di guasto/manutenzione della pompa, di mantenere un gruppo di pompaggio "di riserva", deviando momentaneamente il flusso di acqua alla vecchia stazione di pompaggio.

Tra le altre situazioni impreviste è emerso che al piano del vivaio, nella posizione che era stata indicata e dove si era previsto di innestare la nuova tubazione di adduzione, non è stata rilevata la presenza di una delle dorsali principali di adduzione ma solo di un tratto secondario. E' stato quindi necessario ricercare, mediante la esecuzione di diversi saggi di scavo, il tracciato della vecchia tubazione a sezione maggiore e, una volta ritrovato collegarsi allo stesso. Questo imprevisto ha comportato l'allungamento del tratto di scavo, rinfianchi e di tubazioni di oltre 40 metri.

È stato inoltre inevitabile inserire una saracinesca sulla tubazione vecchia di adduzione in quanto non risultava dotata, lungo il suo tracciato, di altre saracinesche o di valvole di non ritorno. Tale saracinesca dovrà restare generalmente chiusa onde evitare che il flusso d'acqua, dopo essere salito in piano ed avere percorso tutto l'impianto, debba tornare al vecchio impianto attraverso la rete di tubazioni interrate comportando altre cadute di pressione oltre alle numerose già presenti lungo il suo tracciato.

Per via di tali modifiche si è pervenuto al seguente quadro finale di confronto:



	Importo opere di progetto	Importo a consuntivo finale
Lavori	48.882,95 €	47.143,36 €
IVA sui lavori	4.888,30 €	4.714,34 €
TOTALE	53.771,25 €	51.857,70 €

Nonostante le necessarie variazioni apportate al progetto in corso d'opera, a consuntivo tali variazioni hanno consentito di contenere gli importi all'interno del quadro economico di progetto, ottenendo una economia di appalto finale, compresa IVA, pari ad Euro 1.913,55, a cui si devono aggiungere gli importi per imprevisti del quadro economico non impiegati di Euro 801,43.

I lavori si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali, alle previsioni di progetto, alla sua variante in corso d'opera ed alle disposizioni impartite dalla direzione dei lavori. Durante il periodo nel quale si sono svolti i lavori non è stato denunciato alcun danno di forza maggiore. Durante l'esecuzione dei lavori non sono stati eseguiti lavori in economia da parte dell'impresa appaltatrice Priori Patrizio di Grottazzolina. Nel corso dell'appalto non è stata corrisposta all'impresa alcuna anticipazione in denaro sugli importi di contratto.

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori si è svolta in data 07.02.2022 alla presenza del Direttore dei lavori, Ing. Gianluca Vallorani, e del Sig. Patrizio Priori, titolare dell'omonima impresa esecutrice dei lavori.

In tale sede il Direttore dei lavori, sulla scorta del progetto e dei documenti contabili, ha effettuato un esame generale dei lavori ed ha accertato la rispondenza di quanto eseguito ai documenti progettuali ed alle prescrizioni contrattuali. In separata sede sono state altresì riscontrate le lavorazioni riportate nelle tavole di progetto con le numerose fotografie scattate in cantiere durante le visite del direttore dei lavori e del direttore operativo.

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto e nelle perizie con quelle effettivamente eseguite, risulta un importo lordo dei lavori eseguiti pari ad Euro 58.283,91, superiore all'importo di progetto, per lo più dovuto a quanto indicato nel paragrafo "Variazioni Apportate" della Relazione sul conto finale e Certificato Regolare Esecuzione. Non sono state inoltre impiegate le somme a disposizione per imprevisti (Euro 801,43).

Con nota prot. ASSAM n. 1665 del 07.03.2022, l'Ing. Gianluca Vallorani ha trasmesso tutta la documentazione relativa alla conclusione e regolare esecuzione dei lavori, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dalla quale risulta una spesa complessiva di Euro 47.143,36, oltre IVA ai sensi di legge, tenendo conto del ribasso d'asta del 19,521% sull'importo sopracitato di Euro 58.283,91.

Nello specifico sono stati trasmessi:

- Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 173 D.P.R. n. 554 del 21.12.1999;
- Certificato di ultimazione dei lavori;
- Libretto misure finale;
- Registro di contabilità finale;
- Relazione illustrativa sulle variazioni apportate in corso d'opera al progetto approvato;
- Stato di avanzamento finale dei lavori eseguiti al 24.01.2022;
- Sommario del registro di contabilità;



- Verbale di ripresa dei lavori.

Constatata la regolare esecuzione delle prestazioni professionali nei tempi stabiliti e a regola d'arte, l'Ing. Gianluca Vallorani ha fatto pervenire la fattura propria fattura elettronica n. FPA 2/22 del 09.03.2022, conservata agli atti di ufficio, pari ad Euro 5.075,20, IVA 22% inclusa (Compenso Euro 4.000,00 + Inarcassa Euro 160,00 + IVA 22% Euro 915,20 - Ritenuta di Acconto Euro 800,00).

Parimenti, constatata la regolare esecuzione dei lavori, la ditta Ditta Priori Patrizio (P.I. 00519410443), ha trasmesso la fattura elettronica n.1/PA del 08.03.2022, conservata agli atti di ufficio, pari ad Euro 51.857,70, IVA 10% inclusa (imponibile Euro 47.143,36 + IVA Euro 4.714,34). Pertanto non si rilevano elementi ostativi al pagamento delle fatture suddette.

Sarà predisposta la procedura per la richiesta di rimborso della spesa complessiva suddetta alla Regione Marche, ai sensi della D.G.R. n. 690/2015, per gli interventi di manutenzione straordinaria sul patrimonio immobiliare regionale.

Il rimborso riguarderà anche le spese per il servizio di assistenza archeologica agli scavi, affidato alla ditta Abaco Soc. Coop.P.I. 01926770445 per l'importo di Euro 550,00, oltre l'IVA dovuta per legge.

Le spese derivanti dal presente atto trovano copertura finanziaria come segue:

- Euro 5.075,20 (Compenso Euro 4.000,00 + Inarcassa Euro 160,00 + IVA 22% Euro 915,20 - Ritenuta di Acconto Euro 800,00) sul **Bilancio ASSAM 2019** – IMPEGNO N. 153 assunto con Determina del Dirigente n. 99 del 08.03.2019 - SMART CIG Z1C26C1B66;
- Euro 51.857,70, IVA 10% inclusa (imponibile Euro 47.143,36 + IVA Euro 4.714,34), sul **Bilancio ASSAM 2020** – IMPEGNO N. 678, assunto con Decreto del Dirigente n. 368 in data 17.12.2020 - CIG SIMOG 8516394EA4.

Esito dell'istruttoria e proposta

Per quanto esposto si propone di procedere all'adozione di un atto conforme alle risultanze dell'istruttoria al fine:

- di approvare i documenti che attestano la fine dei lavori di rifacimento impianto di adduzione idrica al vivaio "Alto Tenna" di Amandola (FM), allegati al presente atto per farne parte integrante costituiti da: Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 173 D.P.R. n. 554 del 21.12.1999, Certificato di ultimazione dei lavori, Libretto misure finale, Registro di contabilità finale, Relazione illustrativa sulle variazioni apportate in corso d'opera al progetto approvato, Stato di avanzamento finale dei lavori eseguiti al 24.01.2022, Sommario del registro di contabilità, Verbale di ripresa dei lavori;
- di accertare, in conseguenza dell'approvazione dei documenti di cui sopra, la fine dei lavori di rifacimento dell'impianto di adduzione idrica al vivaio "Alto Tenna" di Amandola (FM) alla data del 24.01.2022;
- di liquidare e pagare la fattura elettronica n. FPA 2/22 del 09.03.2022, conservata agli atti di ufficio, pari ad Euro 5.075,20, IVA 22% inclusa, emessa dall' Ing. Gianluca Vallorani di Amandola (P.I. 00528240443), relativa al compenso per incarico progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza, affidato con Determina del Dirigente n. 99 del 08.03.2019 - SMART CIG Z1C26C1B66 – Impegno di spesa n. 153 sul Bilancio ASSAM 2019 - nel modo seguente:
 - **Euro 4.275,20** (Compenso Euro 4.000,00 + Inarcassa Euro 160,00 + IVA 22% Euro 915,20 – Rit. Acc. Euro 800,00) a favore dell' Ing. Gianluca Vallorani (P.I. 00528240443) previa verifica di regolarità contributiva (DURC);



- **Euro 800,00** a favore dell'Agazia delle Entrate, a titolo di ritenuta di acconto sui compensi come previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 600 del 29.09.1973;
- di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 1/PA del 08.03.2022, conservata agli atti di ufficio, pari ad Euro 51.857,70, IVA 10% inclusa (imponibile Euro 47.143,36 + IVA Euro 4.714,34), emessa dalla Ditta Priori Patrizio P.I. 00519410443, relativa al compenso per i lavori eseguiti, aggiudicati con Decreto del Dirigente n. 368 in data 17.12.2020 - CIG SIMOG 8516394EA4 - Impegno di spesa n. 678 sul Bilancio ASSAM 2020 - così come di seguito indicato:
 - **Euro 47.143,36**, a favore della Ditta Priori Patrizio (P.I. 00519410443), previa verifica di regolarità contributiva (DURC);
 - **Euro 4.714,34**, a favore dell'Agazia delle Entrate, a titolo di I.V.A. da versare all'Erario per la scissione dei pagamenti, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, così come integrato e modificato dal D.L. 24.04.2017 n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21.06.2017 n. 96
- di richiedere il rimborso alla Regione Marche, ai sensi della D.G.R. n. 690/2015, per interventi di manutenzione straordinaria sul patrimonio immobiliare regionale;
- di pubblicare il presente atto per estremi sul sito www.norme.marche.it ed in forma integrale sul sito istituzionale dell'ASSAM, www.assam.marche.it, sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi e contratti;

Il Responsabile del Procedimento dichiara, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, e di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/90, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Rag. Mauro Mazzieri)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
("N.8 allegati")

