

A.S.S.A.M. Agenzia Servizi Settore Agroalimentare Marche

O G G E T T O: RIFACIMENTO IMPIANTO DI ADDUZIONE IDRICA AL VIVAIO ALTO TENNA DI AMANDOLA  
- CIG SIMOG: 8516394EA4

COMMITTENTE: A.S.S.A.M. - Via dell'Industria, 1 - Osimo (AN)

I M P R E S A: PRIORI PATRIZIO - Via Gronchi, 7 - Grottazzolina (FM)

CONTRATTO: prot. n. 0000718 | 08/02/2021 | ASSAM | DIR\_GEN | P | 70.10.30/2016/PERS/30

**IMPORTO CONTRATTO: € 39.577,56 (oltre l'IVA)**

## VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N. 1

L'anno 2021 il giorno 3 del mese di novembre il sottoscritto, Direttore dei Lavori suddetti;

VISTO:

- 1) il verbale di consegna dei lavori in data 06/05/2021;
- 2) il verbale di sospensione dei lavori in data 12/05/2021;

CONSIDERATO:

- che i lavori dovevano essere ultimati entro il giorno 03/08/2021;
- che gli stessi sono stati sospesi con verbale del 12/05/2021
- che successivamente alla sospensione il comune di Amandola ha provveduto ad approvare la variante presentata per la posizione del serbatoio rilasciando, tra l'altro, la nuova autorizzazione paesaggistica n. 5 del 19/08/2021 (protocollo n.12475 del 19/08/2021);
- che a partire dalla prima metà dell'anno in corso si sono creati dei consistenti rallentamenti nell'approvvigionamento delle materie prime e dei prodotti finiti, rallentamenti che hanno influenzato anche la ripresa del cantiere di che trattasi;
- che, anche sulla base di un sopralluogo eseguito in data 01/11/2021, si è potuto rilevare che i lavori possono essere ripresi in quanto sono cessate le ragioni che li fecero sospendere;

### ORDINA

all'Impresa di riprendere, a partire dalla data odierna, i lavori in oggetto dell'appalto rimasti sospesi per 175 giorni, **per terminarli quindi entro il 25 gennaio 2021.**

Fatto, letto e sottoscritto nel giorno, mese ed anno di cui sopra.

L'APPALTATORE (Priori Patrizio)

IL DIRETTORE DEI LAVORI Dott. Ing. Gianluca Vallorani

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

